



Hoja: _____
Fecha de Aprobación: 21/04/2023

[illegible]

Taurino Caamaño Quintana
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

**TESORERIA
MUNICIPAL**

**ÓRGANO
DE CONTROL
INTERNO**

SELLO DIGITAL: Dtzc5pAViP3qqofquq1VnDffPpZHU2tOXZv+shLqUPLWQRy6HKUHZZmpsaZn6KbQGDs5Oob17/T+pW/EbYWwvcyhKVcKcopYnJnmH52YN4u2QzXLB1YYWkXZ+ZW2rODDa5DXl8JwUBnd2hVq2bln47KU7LhK2AXXZY9cluc=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2023
PRIMER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/01/2023 al 31/03/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 VERACRUZ
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FAISMUN
Presupuesto Autorizado: 184,709,652.00

Hoja: 21/04/2023
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Averías Físico Financiero										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Meta		Observaciones
				Físico				Financiero																												
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clase de Localidad	Localidad	%	Fecha real: Inicio	Fecha real: Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobada		
SE 01 2023 30 193 0112	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRO. NO MEDIO ENTRE LIBERTAD Y JORGE ORSPO. COL. RESERVA IV, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.			301930000	1	VERACRUZ	0.00		0.00			9,216,077.64	8,216,077.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,716.26	
SE 01 2023 30 193 0113	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRO. NO MEDIO ENTRE JORGE ORSPO Y DEMETRIO REYES, COL. RESERVA IV, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.			301930000	1	VERACRUZ	0.00		0.00			7,400,047.04	7,400,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,454.20	
SE 01 2023 30 193 0114	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LA AV. LAGUNA REAL ENTRE CASITA DE VIGILANCIA LAGUNA REAL Y CALLE VIOLETA, COL. ROSA BORJUNDA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.			301930000	1	VERACRUZ	0.00		0.00			5,521,296.89	5,521,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,019.80	
SD 01 2023 30 193 0115	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO REHABILITACIÓN DE HUNDIRMENTOS, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.			301930000	1	VERACRUZ	0.00		0.00			11,245,256.98	11,245,256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	831.96	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

184,709,652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

Patricia Lobeira Rodríguez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Arturo Nolasco Domínguez
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre, firma

Rosario Ruiz Laguarda
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Tomás Carlos Gaitano
CONTADOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



SELLO DIGITAL: Dtzc5pAVIP3qoqfquq1VnDffpPZHU2tOXZv+shLnuTPLWQRy6HKUHZZmpsaZn6KbQGDs5Oob17/T+pW/EbYWwvcyHKvpKcopYNjnmH52YN4u2QzZxLB1YYJwXN2+2W2rODDa5DXl8JwUBnd2hVq2bln47KU7LhK2AXXZY9cluc=