

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FISM-DF

119,424,690.00

| Obra o Acción a realizar | Costo | Avance | Ubicación | | | Meta | Beneficiarios | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------------|---------------|----------|------|
| | | | Entidad | Municipio | Localidad | | Tipo | Cantidad | |
| 2017301930001 | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN JOSE, MUNICIPIO DE VERACRUZ , VER. | 6,275,318.00 | 6,275,318.00 | Veracruz | Veracruz | SAN JOSE | 3700 ML | PERSONA | 4500 |
| 2017301930002 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO EN LA COL. EMANCIPACION CAMPESINA 2A. ETAPA | 3,453,191.34 | 3,453,191.34 | Veracruz | Veracruz | EMANCIPACION CAMPESINA | 1 POZO | PERSONA | 5000 |
| 2017301930003 | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO, EN LA COL. "UNION ANTORCHISTA" DE LA COL. RESERVA IV, 2A ETAPA | 2,745,188.88 | 2,745,188.88 | Veracruz | Veracruz | RESERVA IV | 1 POZO | PERSONA | 6500 |
| 2017301930004 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. RESERVA IV , SECTOR 2 SUBSECTOR A. | 6,036,207.62 | 6,036,207.62 | Veracruz | Veracruz | RESERVA IV | 4200 ML | PERSONA | 3000 |
| 2017301930005 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. RESERVA IV , SECTOR 2 SUBSECTOR B. | 3,609,833.29 | 3,609,833.29 | Veracruz | Veracruz | RESERVA IV | 4400 ML | PERSONA | 3100 |
| 2017301930006 | CONSTRUCCION DE 1A. ETAPA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COL. RESERVA IV. | 1,476,579.32 | 1,476,579.32 | Veracruz | Veracruz | RESERVA IV | 325 ML | PERSONA | 3300 |
| 2017301930007 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EMISOR) , SECTOR 2, ZONA NORTE | 4,144,058.17 | 4,144,058.17 | Veracruz | Veracruz | VARIAS | 1875 ML | PERSONA | 2500 |
| 2017301930008 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO , SECTOR 1 EN LA COL. CHALCHIHUECAN, 2A ETAPA. | 3,452,791.10 | 3,452,791.10 | Veracruz | Veracruz | CHALCHIHUECAN | 1650 ML | PERSONA | 2500 |
| 2017301930009 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO , SECTOR 2 EN LA COL. CHALCHIHUECAN. | 5,008,909.19 | 5,008,909.21 | Veracruz | Veracruz | CHALCHIHUECAN | 3300 ML | PERSONA | 2500 |
| 2017301930010 | CONSTRUCCION DE 2A. ETAPA DE RED DE DRENAJE SANITARIO , SECTOR 2, EN COL. GRANJAS DE RIO MEDIO | 1,954,676.45 | 1,954,676.45 | Veracruz | Veracruz | GRANJAS DE RIO MEDIO | 1378.3 ML | PERSONA | 1500 |

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FISM-DF

119,424,690.00

| Obra o Acción a realizar | Costo | Avance | Ubicación | | | Meta | Beneficiarios | | |
|--------------------------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------|----------|------|
| | | | Entidad | Municipio | Localidad | | Tipo | Cantidad | |
| 2017301930012 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PATRIA | 3,178,555.19 | 3,178,555.20 | Veracruz | Veracruz | PATRIA | 1250 ML | PERSONA | 1200 |
| 2017301930013 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL.HEBERTO CASTILLO | 5,267,460.84 | 5,267,460.84 | Veracruz | Veracruz | HEBERTO CASTILLO | 1750 ML | PERSONA | 2500 |
| 2017301930014 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 3RA. ETAPA | 4,760,318.71 | 4,760,318.71 | Veracruz | Veracruz | VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | 1700 ML | PERSONA | 2200 |
| 2017301930015 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. CLARA CORDOBA MORAN , SECTOR 1 | 5,315,496.66 | 5,315,496.66 | Veracruz | Veracruz | CLARA CORDOBA MORAN | 1900 ML | PERSONA | 2450 |
| 2017301930017 | CONSTRUCCIÓN DE 2A. ETAPA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COL. RESERVA IV SECTOR 1 | 7,211,896.54 | 7,211,896.54 | Veracruz | Veracruz | RESERVA IV | 1800 ML | PERSONA | 2500 |
| 2017301930020 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO DE PASEO DE LA LIBERTAD A ZAPATERO DE LA COL. CABALLERIZAS, 2 A. ETAPA | 2,708,051.96 | 2,708,051.96 | Veracruz | Veracruz | CABALLERIZAS | 2481 M2 | PERSONA | 4500 |
| 2017301930021 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANIOBRISTAS DE ZAPATERO A PROLONGACIÓN J.B LOBOS DE LA COL. LA LOMA, 2A. ETAPA | 1,776,953.13 | 1,776,953.13 | Veracruz | Veracruz | LA LOMA | 1750 M2 | PERSONA | 3800 |
| 2017301930022 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAPICERO DE MANIOBRISTAS A JOYERO DE LA COL. LA LOMA, 2A. ETAPA | 1,463,965.95 | 1,463,965.95 | Veracruz | Veracruz | LA LOMA | 1128 M2 | PERSONA | 3000 |
| 2017301930023 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES VARIAS DE LA COL. MATACOCUITE. | 2,877,495.64 | 2,877,495.64 | Veracruz | Veracruz | MATACOCUITE | 4605 M2 | PERSONA | 3500 |

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FISM-DF

119,424,690.00

| Obra o Acción a realizar | Costo | Avance | Ubicación | | | Meta | Beneficiarios | | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------------|----------|-------|
| | | | Entidad | Municipio | Localidad | | Tipo | Cantidad | |
| 2017301930024 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLES VARIAS DE LA COL. DOS CAMINOS, 2A. ETAPA | 2,321,367.38 | 2,321,367.38 | Veracruz | Veracruz | DOS CAMINOS | 1129 M2 | PERSONA | 4500 |
| 2017301930025 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLES VARIAS DE LA COL. PUENTE MORENO | 1,579,214.86 | 1,579,214.86 | Veracruz | Veracruz | PUENTE MORENO | 3006 M2 | PERSONA | 1800 |
| 2017301930026 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUACATE DE JINICUIL A MANGLE DE LA COL. RESERVA II | 2,411,015.02 | 2,411,015.02 | Veracruz | Veracruz | RESERVA II | 2300 M2 | PERSONA | 2100 |
| 2017301930027 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA " SALVADOR DIAZ MIRÓN " UBICADA EN CALLE 1º DE MAYO Y BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE COL. UNIDAD ANTORCHISTA | 439,357.90 | 439,357.90 | Veracruz | Veracruz | UNIDAD ANTORCHISTA | 1 ANEXO | ALUMNOS | 150 |
| 2017301930028 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNICO 276 CLAVE 30DTA0276R UBICADA EN AV. AMERICAS S/N ESQ. NIÑOS HEROES, COLONIA DELFINO A. VICTORIA, SANTA FÈ | 405,174.93 | 405,174.93 | Veracruz | Veracruz | DELFINO A. VICTORIA , SANTA FE | 1 ANEXO | ALUMNOS | 160 |
| 2017301930029 | 3A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO PARA DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS LOS PREDIOS | 2,395,461.40 | 2,395,461.40 | Veracruz | Veracruz | LOS PREDIOS | 1 SISTEMA | PERSONA | 3800 |
| 2017301930030 | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO RIO MEDIO 2A. ETAPA. | 14,828,821.14 | 14,828,821.15 | Veracruz | Veracruz | RIO MEDIO | 1 PLANTA | PERSONA | 20000 |
| 2017301930031 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS (CONTROL DE CALIDAD PARA LAS OBRAS DEL RECURSO FISM-DF). | 999,864.53 | 999,864.53 | Veracruz | Veracruz | VERACRUZ | 1 PAGO | PERSONA | 5000 |

H. Ayuntamiento del Municipio de Veracruz, Veracruz
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Monto que reciban, obras y acciones a realizar con el FISM-DF

119,424,690.00

| Obra o Acción a realizar | Costo | Avance | Ubicación | | | Meta | Beneficiarios | |
|---|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|---------|---------------|----------|
| | | | Entidad | Municipio | Localidad | | Tipo | Cantidad |
| 2017301930032 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS (ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA LAS OBRAS DEL FISM-DF 2017). | 1,063,260.06 | 1,063,260.06 | Veracruz | Veracruz | VERACRUZ | 1 PAGO | PERSONA | 5000 |
| 2017301930033 CONSTRUCCIÓN DE 1A. ETAPA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. RESERVA III | 5,379,787.27 | 5,379,787.27 | Veracruz | Veracruz | RESERVA III | 1800 ML | PERSONA | 2500 |
| 2017301930034 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RESERVA TARIMOYA III (ZONA NORTE) | 7,152,366.00 | 7,152,366.00 | Veracruz | Veracruz | RESERVA III | 2475 ML | PERSONA | 2500 |
| 2017301930035 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RESERVA TARIMOYA III (ZONA SUR) | 2,134,925.56 | 2,134,925.56 | Veracruz | Veracruz | RESERVA III | 782 ML | PERSONA | 1200 |
| 2017301930036 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE AV. AVE DEL PARAISO ENTRE BELLA VISTA Y TEHUACANERA RESERVA I | 413,433.12 | 413,433.12 | Veracruz | Veracruz | RESERVA I | 283 ML | PERSONA | 450 |
| 2017301930037 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. AVE DEL PARAISO ENTRE BELLA VISTA Y TEHUACANERA, COLONIA RESERVA I | 1,586,042.56 | 1,586,042.56 | Veracruz | Veracruz | RESERVA I | 390 ML | PERSONA | 400 |
| 2017301930038 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE TUCAN ENTRE UROGAYO Y PICO REAL COLONIA RESERVA I | 987,762.00 | 987,762.00 | Veracruz | Veracruz | RESERVA I | 207 ML | PERSONA | 250 |
| 2017301930039 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMAPOLAS II, MUNICIPIO DE VERACRUZ , VER. | 1,768,295.04 | 1,768,295.04 | Veracruz | Veracruz | AMAPOLAS II | 2136 ML | PERSONA | 2000 |