



Clave y Nombre de la Entidad:
Clave y Nombre del Municipio:
Fuente de Financiamiento:
Presupuesto Autorizado:

30 Veracruz
193 VERACRUZ
FORTAFIN 2016
(CONTINENTAL)
1,750,000.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019



SUBDIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2018-2021

Hoja:

Fecha de Aprobación:

24/10/2019

Programa Subprograma Tipo		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Método		Observaciones			
		Físico				Financiero						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)															
		Físico		Financiero		Físico		Financiero		Físico		Financiero		Físico		Financiero		Físico		Financiero		Físico		Financiero		Físico		Financiero		Físico		Financiero		Físico		Financiero											
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fecha real inicio	Fecha real término	%	Fecha real inicio	Fecha real término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobada								
SE	02																																														
2015	30	193	0201																																												
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DE LA CALLE GARDUAS ENTRE AZAHARES Y VIOLETA, COL. DOS CAMAROS, VERACRUZ, TRIMESTRAL DE INICIACIÓN DE OBRAS										3,385,278.76	1,750,000.00	0.00	0.00	3,385,278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										3,385,278.76	1,750,000.00	0.00	0.00	3,385,278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 de 1

Fernando Yunes Márquez
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2018-2021

Rosario Ruiz Lagunas
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



David de Jesús Avila Cob
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



pad