



Clave y Nombre de la Entidad:
Clave y Nombre del Municipio:
Fuente de Financiamiento:
Presupuesto Autorizado:

30 Veracruz
193 VERACRUZ
FEMPMV 2015
(SENTENCIA)
5,460,629.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019



SUBDIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2018-2021

Programa		Subprograma		Tipo		Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)		Estructura Financiera (Inversión Devengada)		Estructura Financiera (Inversión Pagada)		Metas		Observaciones	
No. Obra		Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra		Clave de Localidad		Fechas reales		Costo Total		Costo Total		Costo Total		Unidad de Medida		Aprobadas	
						Inicio											
SE		REHABILITACIÓN CON ASFALTO DE LA AV. RUIZ CORTINES DE		30193000		10/07/2019		5,609,287.01		2,085,432.22		2,085,432.22		METRO CUADRADO		7,927.58	
2019		30 193 0609		1		37.17		5,609,287.01		2,085,432.22		2,085,432.22		PERSONA		1,090.90	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

Fernando Yunes Márquez
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2018-2021

Rosario Ruiz Laguarda
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



David de Jesús Ávila Cob
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

