



2022 - 2025

**VERA
CRUZ**

¡NUESTRO PAÍS, NUESTRA CASA!

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DESARROLLO
URBANO**

Noja:
Fecha de Aprobación: 25/10/2023

Programa		Subprograma		Tipo		Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones
No.	Curs	Nombre del Proyecto / Descripción de la obra				Clave de Localidad	Localidad	% Inicio	Fecha ras Inicio	% Término	Fecha ras Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas								
UM	01	a				REHABILITACIÓN DE PARQUE ZAMORA, CENTRO HISTÓRICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30190000-1	VERACRUZ	93.19	27/06/2023	71.17	17/08/2023	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,873.52	3,558,873.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,558,873.42	3,558,873.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00						
2023	30	193	0201																															PERSONA	1,000.00							
EP	01	a				PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE LA FRAGUA ENTRE SAN BLAS LA CATALINA Y AV. CRISTÓBAL COLÓN, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30190000-1	VERACRUZ	100.00	17/03/2023	30/04/2023	59.31	27/09/2023	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,655.17	1,489,655.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,655.17	1,489,655.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00	de 3				
2023	30	193	0202																															PERSONA	1,000.00							
EP	01	a				PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE VALCÚNCER ENTRE 23 DE NOVIEMBRE Y BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30190000-1	VERACRUZ	0.00		0.00		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00						
2023	30	193	0203																																PERSONA	1,000.00						
EP	01	a				PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE COLECTORES PLUVIALES EN LA CALLE ALICOPET Y CALLE 17, COL. POCHITOS Y RIVERA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30190000-1	VERACRUZ	100.00	17/03/2023	30/04/2023	99.31	27/09/2023	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,655.17	1,489,655.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,655.17	1,489,655.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00					
2023	30	193	0204																																PERSONA	1,000.00						
EP	01	a				PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE COLECTORES PLUVIALES EN EL PRACC. FLORESTA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30190000-1	VERACRUZ	0.00		0.00		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00						
2023	30	193	0205																																PERSONA	1,000.00						
UM	01	j				REHABILITACIÓN DEL MERCADO HIDALGO, COL. CENTRO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30190000-1	VERACRUZ	55.00	01/07/2023	64.93	21/09/2023	1,659,695.02	1,659,695.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,656.91	1,077,656.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,656.91	1,077,656.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00						
2023	30	193	0206																																PERSONA	2,000.00						
UM	01	j				REHABILITACIÓN DEL MERCADO ZARAGOZA, COL. ZARAGOZA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30190000-1	VERACRUZ	98.25	01/07/2023	83.06	29/09/2023	1,664,960.79	1,664,960.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,076.64	1,383,076.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,076.64	1,383,076.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00						
2023	30	193	0209																																PERSONA	1,000.00						
UM	01	j				REHABILITACIÓN DEL MERCADO MALIBRÁN, PRACC. FLORESTA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30190000-1	VERACRUZ	70.00	01/07/2023	0.00		1,347,677.64	1,347,677.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00						
2023	30	193	0210																																PERSONA	2,000.00						
UM	01	iii				REHABILITACIÓN DE PASADIZOS EN EL PANTÓN MUNICIPAL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30190000-1	VERACRUZ	99.00	03/06/2023	79.28	31/07/2023	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,336.88	1,054,336.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,336.88	1,054,336.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	768.00						
2023	30	193	0211																																PERSONA	2,000.00						
UM	01	a				REHABILITACIÓN DE ZOOLOGICO MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO, COL. PASCUAL ORTIZ RUBIO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30190000-1	VERACRUZ	12.00	26/07/2023	0.00		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2023	30	193	0213																																PERSONA	0.00						
UM	01	a				REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO LOMAS DE RÍO MEDIO, AV. LEONARDO PASQUEL ENTRE RÍO MEDULLÍN Y RÍO GRANIVA, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE RÍO MEDIO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.	30190000-1	VERACRUZ	0.00		0.00		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00							
2023	30	193	0214																																PERSONA	2,000.00						



SELLO DIGITAL: FCEY++G0ADtkisacQz2vBvDMu4IXVVF5qurtFtf99Wna+fz+bgPTKSmYgYfVvWCRI4QoImeccFA+T4vcvSJHk65oMBvYlYS6vGdazgTE/pMpdYOK8Y7QFUVB8YHHRePb4iFtZTuWWkpgB23MPeUlozXKAT9XdAtSMV+1wKDY



Periodo: Del Del 01/07/ 2023 al 30/09/2023



Fecha de Aprobación:

35/10/2021

Presupuesto Autorizado:				16,015,878.91		Asignación Político-Administrativa		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
Subprograma				Físico		Financiero		Físico							Financiero			Físico							Financiero			Físico							Financiero			Unidad de Medida	Aprobadas	
No.	Cura	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Termina	%	Fecha Inicio	Fecha Termina	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras									
UM	01	REHABILITACION DE PARQUE CEDRO, FLORESTA ORIENTE Y ARAUCA, FRACCIONAMIENTO FLORESTA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30190000	VERACRUZ	1.00	12/06/2023	0.00				5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00						
2023	30	193	0215																															PERSONA	2.00					
UM	01	REHABILITACION DE PARQUE ROBLES, HAYA ENTRE CIMES Y FRESNO, FRACCIONAMIENTO FLORESTA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30190000	VERACRUZ	4.00	22/07/2023	0.00				5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	2 de 3					
2023	30	193	0216																															PERSONA	2,000.00					
UM	02	CONSTRUCCION DE BARRIO PRIMITIVO EN BARRIO DEL CARMEN, AV. RELVASIA Y PRIMERA RUA VIAL, COL. RISERVA I, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30190000	VERACRUZ	98.00	02/05/2023	78.14				1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,461.02	1,157,461.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,461.02	1,157,461.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00					
2023	30	193	0217																															PERSONA	1,000.00					
UM	01	REHABILITACION DEL CADIACAL LAVADEROS, AV. VERACRUZ ESQ. CALLE FERNANDO LOPEZ ARIAS, COL. FERNANDO LOPEZ ARIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30190000	VERACRUZ	98.00	28/06/2023	81.89				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,902.98	1,633,902.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,902.98	1,633,902.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00					
2023	30	193	0218																															PERSONA	500.00					
UM	01	REHABILITACION DE PARQUE ZAMBORA II ETAPA, CENTRO HISTORICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30180000	VERACRUZ	12.00	19/07/2023	58.68				6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814,739.97	3,814,739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,814,739.97	3,814,739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	500.00					
2023	30	193	0219																															PERSONA	500.00					
EP	01	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DEL CENTRO HISTORICO, CENTRO HISTORICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30190000	VERACRUZ	20.00	05/08/2023	0.00				2,494,000.00	2,494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1.00						
2023	30	193	0220																															PERSONA	5,000.00					
UM	01	REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN RIVERO, VERACRUZ NORTE, FRACC. GIOVIALINI DEL PUERTO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30190000	VERACRUZ	0.19	11/08/2023	0.00				2,525,611.44	2,525,611.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5,000.00						
2023	30	193	0221																															PERSONA	5,000.00					
DH	01	CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO, FRACCIONAMIENTO VISTAMAR, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30190000	VERACRUZ	0.05		0.00				2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00						
2023	30	193	0224																															PERSONA	1,000.00					
SE	01	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMERICO VESPUCO ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA DE LOS AMERICOS, FRACCIONAMIENTO REFORMA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30190000	VERACRUZ	0.00		0.00				4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00					
2023	30	193	0231																															PERSONA	1,000.00					
UM	04	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA PALMAS O ANTELLAS, FRACC. FLORES DEL VALLE, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30180000	VERACRUZ	0.00		0.00				2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,000.00						
2023	30	193	0234																															PERSONA	2,000.00					
UM	04	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA FLORES DEL VALLE, FRACC. FLORES DEL VALLE, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	30180000	VERACRUZ	0.00		0.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00						
2023	30	193	0236																															PERSONA	2,500.00					

SELLO DIGITAL: FCEY++GOADtkisacQz2vByDMv4jXVVF5qurtFtf99Wna+fz+bgPTKSmyYfFVaWCRI4QolMeccFA+T4vcvSJHk65oMBYulYS6qivGazqTE/oMp4V0k8Y7QFUVB8YHHRpB4jFtZTuWwkpqB23MPeUlozXKAT9XdAISMV+1wKDY=



Clave y Nombre de la Entidad: 36 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: REC/FISCALES
Presupuesto Autorizado: 103,015,678.91

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
(EJERCICIO FISCAL 2023)
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023



Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Meta		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Fechas reales		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas												
				%		%																									Inicio	Termino	%		%		%		%		%	
UM	04																																									
2023	30	193	0236																																							
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SALVADOR CAMPA, COL. 21 DE ABRIL, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGUALADO DE LA LLAVE				301930000	VERACRUZ	0.00		0.00							9,750,000.00	9,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD, CENTRO HISTORICO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGUALADO DE LA LLAVE				301930000	VERACRUZ	0.00		0.00							1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
REHABILITACION DE HUNDIMIENTOS 4A ETAPA, DIVERSAS COLONIAS, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGUALADO DE LA LLAVE				301930000	VERACRUZ	0.00		0.00							6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO BUENO FRACC. FLORESTA, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGUALADO DE LA LLAVE				301930000	VERACRUZ	0.00		0.00							4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
																	</																									