



SUBDIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FONMETRO 2014 (SEPTIEMBRE)
Presupuesto Autorizado: \$8,559,783.46

Hoja: 24/07/2019
Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Devengada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones			
				%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término																															Inicio		Término		
SE 01	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HOMOLOGADO DE LA AV. J. B. LÓPEZ DE LA CARRETERA FEDERAL A LA CALLE LAGUNA DE PINALAPA INCLUYE MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, POSTES DE ALUMINADO Y PINTURA DE TODA LA AVENIDA, COL. CANDIDO AGUIAR, COL. ADOLFO LOPEZ VASQUEZ, COL. ENRIQUE J. SERRANO, VERACRUZ, VERACRUZ DE	30190000	VERACRUZ	0.00			136 560 474.51	58 559 783.46	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019	30	193	0301				136 560 474.51	58 559 783.46	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

1 de 1

Fernando Yunes Márquez
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ
2018-2021

Rosario Ruiz Lagunas
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



David de Jesus Avila Cob
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

