Veracruz te quiero

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

H AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VERACRUZ
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2019
TERCER TRIMESTRAL
Periodo: Del Del 01/07/ 2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 193 VERACRUZ
Fuente de Financiamiento: FEFMPHM 2018
Presupuesto Autorizado: 10,352,441.19

Hoja:
Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa / Subprograma / Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros: Físico %	Físico Fechas reales Inicio	Físico Fechas reales Término	Financiero %	Financiero Fechas reales Inicio	Financiero Fechas reales Término	Estructura Financiera (Inversión Aprobada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Devengada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Estructura Financiera (Inversión Pagada): Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Metas: Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones
SE 01 a 2019 30 193 0601		REHABILITACION CON ASFALTO DE LA AV. RUIZ CORTINES DE EL PONIENTE 1 A HERMENEGILDO GALEANA (INCLUYE REHABILITACION DE REDES DE INFRAESTRUCTURA), UNIDAD HABITACIONAL EL COPOL Y COL. ESTHER ZUNO, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	48.00	05/08/2019		0.00			8,679,603.09	8,679,603.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	7,394.32	
																																PERSONA	3,000.00	
SE 01 a 2019 30 193 0614		BACHEO FRACCIONAMIENTOS Y COLONIAS II, VERACRUZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	301930001	VERACRUZ	0.00			0.00			1,672,838.10	1,672,838.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00	
																																PERSONA	500.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO											10,352,441.19	10,352,441.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Veracruz te quiero

Fernando Yunes Márquez
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ 2018-2021

Rosario Ruiz Lagunes
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, VER. TESORERIA

David de Jesus Avila Cob
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Veracruz te quiero
CONTRALORÍA MUNICIPAL 2018-2021
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

TRI/2019/VERACRUZ/14125

SELLO DIGITAL: N0vHAkIf7G1UkIrQgxWylFl3hEVgu4MZ26eP3WhtxCXosQMnovm5zw8YK56+m7JGf0HjeHcOZWkQRrQF3gO32JQLHcve8RYb43K7fEJBvzog0b60Ux4qDQnQq3YT8jx8vLLHYrYRm52OwAbhDJLviTmSmwo1QbKT7fDxi7CrIE4=

Ped